

Begehungsbericht

Datum: 02.06.2015 Seite: 1

Objekt: F1505101 - Umbau- und Erweiterung Kita St. Peter, Petersberg Eichendorfstr. 5 36100 Petersberg	Begehung am: 02.06.2015 Nr.: 1 durch: FISCHER Projekt GmbH Windstärke: Wetter: sonnig Personen: 3 Nachbesichtigung: <input checked="" type="checkbox"/> 12.06.2015 Beratungsbedarf: <input type="checkbox"/> Material zur Beseitigung vorhanden: <input checked="" type="checkbox"/> Schutzausrüstung vorhanden: <input checked="" type="checkbox"/>	Windrichtung: Temperatur: 18 Firmen: 3
--	--	---

Firmen anwesend: Baugeschäft Blum, Michelsrombach

(T) Technik (O) Organisation (M) Mensch (U) Unvorhersehbar	Mängel anzahl			
	T	O	M	U

Mangel : **Baustromverteiler, Elek.Anl. & Betriebs. BGV A2 (4)** 0 | 0 | 0 |

DIREKTE GESUNDHEITLICHE GEFÄHRDUNG, SCHNELLSTMÖGLICH HANDELN

Zuständig: Baugeschäft Blum

Beschreibung/ Beanstandung: Im Baustromverteilerkasten war keine Prüfplakette zu sehen

Maßnahmen:

Kontrollen:
 Werden Kontrollen nicht regelmäßig durchgeführt, bleiben eventuelle Mängel unerkannt, die für den Menschen gefährlich werden können.
 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind regelmäßig durch Elektrofachkräfte zu überprüfen und durch Prüfetikett, Banderole o.ä. zu kennzeichnen.
 Ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel:
 Die Forderungen sind ausschließlich für ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel auch erfüllt, wenn diese von einer Elektrofachkraft ständig überwacht werden.
 Ortsfeste, elektrische Anlagen und Betriebsmittel gelten als ständig überwacht, wenn sie kontinuierlich:
 - von Elektrofachkräften instandgehalten und
 - durch meßtechnische Maßnahmen im Rahmen des Betriebens (z.B. Überwachen des Isolationswiderstandes) geprüft werden.



Mangel : **Dachfangerüst, Arbeits- & Schutzger.** 0 | 0 | 0 |

DIREKTE GESUNDHEITLICHE GEFÄHRDUNG, SCHNELLSTMÖGLICH HANDELN

Zuständig: Baugeschäft Blum; Darnieder

Termin Beseitigung: 08.06.2015

Beschreibung/ Beanstandung: die Schutzgerüste sind nicht vollständig

Maßnahmen: die Gerüst sind vor Beginn der Zimmerarbeiten zu ergänzen

Begehungsbericht

Datum: 02.06.2015 Seite: 2

Objekt: F1505101 - Umbau- und Erweiterung Kita St. Peter, Petersberg

Begehung am: 02.06.2015 **Nr.:** 1



Mangel :

Absperrung, Gefahrenbereiche BGV C22 (VBG37)

0	0	0
---	---	---

DIREKTE GESUNDHEITLICHE GEFÄHRDUNG, SCHNELLSTMÖGLICH HANDELN

Zuständig: Baugeschäft Blum

Termin Beseitigung: 08.06.2015

**Beschreibung/
Beanstandung:**

eine Kennzeichnung der Baustellenausfahrt ist nicht vorhanden

Maßnahmen:

es sind entsprechende Beschilderungen aufzustellen, die Baustelle ist gegen den Zutritt unbefugter zu sichern



Begehungsbericht

Datum: 02.06.2015 Seite: 3

Objekt: F1505101 - Umbau- und Erweiterung Kita St. Peter, Petersberg **Begehung am:** 02.06.2015 **Nr.:** 1



Mangel :

Prüfung, Kraftbertr. Arbeitsm.

0	0	0
---	---	---

MITTELFRISTIGER HANDLUNGSBEDARF

Zuständig: Baugeschäft Blum

Termin Beseitigung: 12.06.2015

**Beschreibung/
Beanstandung:**

der TÜV des Hochbaukran ist abgelaufen.

Maßnahmen:

Das Prüfbuch ist dem SiGeKo kurzfristig vorzulegen.



Situation :

Kontrollen:

Werden Kontrollen nicht regelmäßig durchgeführt, bleiben eventuelle Mängel unerkannt, die für den Menschen gefährlich werden können.

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind regelmäßig durch Elektrofachkräfte zu überprüfen und durch Prüfetikett, Banderole o.ä. zu kennzeichnen.

Ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel:

Die Forderungen sind ausschließlich für ortsfeste elektrische Anlagen und Betriebsmittel auch erfüllt, wenn diese von einer Elektrofachkraft ständig überwacht werden.

Ortsfeste, elektrische Anlagen und Betriebsmittel gelten als ständig überwacht, wenn sie kontinuierlich:

- von Elektrofachkräften instandgehalten und
- durch meßtechnische Maßnahmen im Rahmen des Betriebes (z.B. Überwachen des Isolationswiderstandes) geprüft werden.

Verteiler:

Arch. Dipl. Ing. Wilh. Chr. Koch
Herr Dehn / Gemeinde Petersberg

Mängel behoben: _____

verantwortlich: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____